

सि.नं.	टोलीको सदस्यको नाम	भ्रमण गरेको जिल्ला	कूल आयोजना				अनुगमन गरेको आयोजनाहरू				अनुगमनको निचोड	कैफियत
			DTO	DUDBC	Police/NPTF	जम्मा	DTO	DUDBC	Police/NPTF	जम्मा		
१	उस भरत आचार्य ई. क्षितिज पराजुली लेपा ईश्वर ओझा	कञ्चनपुर	१५		१	१६	१०		१	११	१. होर्डिङ्गबोर्ड नभएको । २. भरखर निर्माण भएको जि.वि.स. भवनको निर्माण कार्य सन्तोषजनक छैन । भन्दाङ्ग, भ्याल र ढोकाको रङ्गोगन राम्रो छैन । सौचालय नै छैन । ३. कालिका गा.वि.स. भवन जिर्ण छ । भवनको सट्टा हल निर्माण हुनु गलत भयो । ४. जनताले गुणस्तर परीक्षण नगरी योजना हस्तान्तरण गर्नु हुँदैन भन्ने माग गरे । ५. DTO मा कर्मचारी बीच समन्वय छैन । फिल्ड Supervision पर्याप्त नभएको । ६. त्रिभुवन गा.वि.स.को भवनको गुणस्तर परीक्षण नगरी हस्तान्तरण नगर्ने किनकि कमगुणस्तरको सामग्री छ भन्ने जनगुनासो छ । ७. लिखित निर्देशन केन्द्रबाट तु.जारी हुनुपर्छ ।	
२		डडेल्धुरा	९	२	१	१२	२	२	१	५	१. वीड उत्पादनकेन्द्र घटालको भवन मरमत सन्तोषजनक छैन । २. केन्द्रबाट Report को follow up हुनुपर्‍यो । ३. जोगवूढा प्रहरी चौकको अवस्था नाजुक, शान्ति कोषबाट निर्माण कोटामा पार्नुपर्ने ।	
३		डोटी	१३	१	१	१५	५		१	६	१. सानागाउँ गा.वि.स. भवन गतवर्ष डिपिसी भएको यसवर्ष योजनामा नपुर्न ठिक भएन ।	
४		कैलाली	१७	४	१	२२	६	६	१	१३	१. ईप्रका चौमाला वाहेक कतै होर्डिङ्गबोर्ड छैन । २. मनमोहनस्मृति स्कूल र लालवोजी गा.वि.स. गतवर्ष अधूरो भएको तर यस वर्ष रकम नगएको ३. जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वीचको भागमा छानो छैन । विना छानोको डिजाईन गलत छ । ४. स्थाभास पूर्व संयोजक र पूर्व सचिवले पेशकी लई दुवैले फछ्यौट नगरेको ५. मुक्तिनाथ प्रा.वि.को रकम उपभोक्ता समितिले पेशकी लिएको पे.फ. नगरेकोले यस वर्ष निकास रकमबाट पनि काम नभएको ।	

सि.नं.	टोलीको सदस्यको नाम	भ्रमण गरेको जिल्ला	कूल आयोजना				अनुगमन गरेको आयोजनाहरु				अनुगमनको निचोड	कैफियत
			DTO	DUDBC	Police/NPTF	जम्मा	DTO	DUDBC	Police/NPTF	जम्मा		
५	शा.अ. रामचन्द्र कोईराला ई. विनोद महत	दार्चुला	१३		३	१६	५		३	८	१. जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारी कम भै काममा सख्त बाधा परेको । २. एकुरेट काटा नपाएको । ३. गुणस्तर परीक्षण नगरेको ४. दूर्गम हुँदा निर्माण सामग्रीको अभाव ५. निर्माण सम्पन्न धाप गा.वि.स. भवन हस्तान्तरण हुन बाँकि रहेको । ६. ई.प्र.का. गोकूलेश्वर निर्माण पूरा भएको हुनाले तु.हस्तान्तरण हुनुपर्ने ७. राहतको काम हेर्ने १ कर्मचारी थप हुनुपर्ने माग भएको । ८. फोटोकपी, फ्याक्स नहुँदा काममा बाधा । ९. LPC सदस्यलाई बैठक भत्ता नभएको । १०. अख्तियारी LPC लाई दिनुपर्ने माग । ११. जनआन्दोलनका घाईते तथा विद्यार्थीको छात्रवृत्ति ७५ प्रतिशत मात्र वितरण भएको । १२. केन्द्रबाट तथ्याङ्क जिल्लामा पूर्णरूपमा नगएको ।	
६		वैतडी	८	१	२	११	४	१	२	७	१. सतबाभक कृषिसेवाकेन्द्र भवनको कम्पाउण्ड थप बनाउनु पर्ने । २. सतबाभक कृषिसेवाकेन्द्रको रेन्जपोष्टको कम्पाउण्डवाल थप बनाउनु पर्ने र हस्तान्तरण तु.हुनुपर्ने । ३. ई.प्र.का. पाटन तु.हस्तान्तरण हुनुपर्ने । ४. LPC सदस्यलाई ओरिएन्टेशन नभएको । ५. स्थानीय न.पा. मा समेत LPC गठन नभएको । ६. LPC र का.नि. बीच अन्तरकृया नै नभएको । ७. LPC तर्फ मन्त्रालयले थप सहजीकरण गर्नुपर्ने । ८. मन्त्रालयको राहत उपलब्ध गराउने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको । ९. राहत वितरणकोटाको आधारमा निकास हुँदा वितरणमा समस्या । १०. CDO, LDO, DUDBC, DTO, LPC, DEO बीच अन्तरकृया नभएको । ११. बारुदी सुरुङ्ग निर्देशिका स्पष्ट छैन ।	
७	सिडिई दिपककुमार दास ई. सुनिलकुमार महतो	धनकुटा	५८	३	८	६९	७	३	३	१३	१. LPC मा राहत विवरण केन्द्रबाट नगएको । २. मृतकका हकवाला उल्लेख्य संख्यामा सम्पर्क राख्न नआउँदा रकम फ्रिज हुने ।	

सि.नं.	टोलीको सदस्यको नाम	भ्रमण गरेको जिल्ला	कूल आयोजना				अनुगमन गरेको आयोजनाहरु				अनुगमनको निचोड	कैफियत
			DTO	DUDBC	Police/NPTF	जम्मा	DTO	DUDBC	Police/NPTF	जम्मा		
											<p>३. Mechanical manpower को अभावमा क्षति मूल्याङ्कन गर्नमा कठिनाई</p> <p>४. वारुदी सुरुङ्गमा सेना र प्रहरीलाई समावेश नगर्दा समस्या भएको ।</p> <p>५. राहतका धेरै बुँदा अव्यवहारिक हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या ।</p> <p>६. प्रायश योजना नवनिर्माणका ससाना काम बाँकी हुँदा आयोजना हस्तान्तरण हुन नसकेको ।</p> <p>७. द्वन्द्वपीडितको शिफारिश LPC बाट हनुपर्ने माग ।</p> <p>८. हिले उ.मा.वि.को इटा गुणस्तरीय नभएको र टाईवीम र पिलर एकै लाईनमा नभएको ।</p> <p>९. प्रहरी चौकी भेडेटार निर्माणमा पानीको समस्या ।</p>	
८		तेह्रथुम	११	१	१	१३	३	१	१	५	<p>१. सुरक्षाको कारण सचिव गाउँमा नहुँदा LPC गठनमा ठूलो समस्या परेको ।</p> <p>२. बालमन्दिरको भवननिर्माण कार्य जग्गा विवादका कारण ढिलाई ।</p> <p>३. म्याङ्गलुङ्ग गा.वि.स.को सौचालय अति सानो बनाएको कारण प्रयोग नभएको ।</p> <p>४. जिल्ला कृषि विकास कार्यालय भवन निर्माणमा पानी अभावका कारण क्यूरीङ्ग नभएको ।</p> <p>५. निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण नभएको ।</p>	
९	डिई सम्भू कार्की शाअ रामचन्द्र कोईराला	पर्सा	७	३	१	११	१	३	१	५	<p>१. एकल महिलाको भत्ता हालसम्म १ जनाले पनि नपाएको ।</p> <p>२. जिल्ला कृषि विकास कार्यालय भवनका भ्यालका खापाहरु कुकाठको प्रयोग भएको (कार्यान्वयन भयो भएन) ।</p> <p>३. मृतक, वेपत्ताका हकदारले रकम नपाएको देखियो ।</p> <p>४. छात्रवृत्ति रकम जाँदै नगएको ।</p> <p>५. छात्रवृत्ति रकम प्रहरी/सैनिक कल्याणकोषबाट पनि र सर्वसाधारणको हैसियतबाट लिएको ।</p> <p>६. १६७० को व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षतिको रकम दिन बाँकी ।</p>	
१०		चितवन	२०		१	२१	११		१	१२	<p>१. शान्ति वाटिकाको रकम उद्देश्य विपरित माटो पुर्ने काममा खर्च भएको ।</p> <p>२. चैनपुर गा.वि.स. भवनको हाईट नक्सानुरूप भएन । नक्सा विपरित पिलर फेरिएको ।</p> <p>३. केही गा.वि.स. भवनको भौतिक प्रगति न्यून रहेको ।</p>	

सि.नं.	टोलीको सदस्यको नाम	भ्रमण गरेको जिल्ला	कूल आयोजना				अनुगमन गरेको आयोजनाहरु				अनुगमनको निचोड	कैफियत
			DTO	DUDBC	Police/NPTF	जम्मा	DTO	DUDBC	Police/NPTF	जम्मा		
											<p>४. नमूना गाउँ सिद्धीको सबै रकम सडकमा मात्र खर्च गरेको । ३ कि.मि. सडक वन्नुपर्नेमा १ कि.मि. भन्दाकम बनेको ।</p> <p>५. बीरेन्द्रनगर गा.वि.स.को वीम र पिल्लरको ढलाईमा ज्वाइन्टको छड देखिएको ।</p> <p>६. २७ मध्ये ९ जना मात्र वेपत्ता व्यक्तिका हकदारले रु. १ लाख पाएको</p> <p>७. एकल महिलाको आ.स. वितरण नभएको ।</p>	
११		मकवानपुर	९	१	१	११	५		१	६	<p>१. मनहरी गा.वि.स.को भवनको तला थप्ने कार्यमा पिलरका जंक्सन तथा भ्याङ्गमा छड देखिएको तर सुधार हुन सक्छ सक्दैन टोलीले नबोलेको । ठेकेदार र कार्यान्वयन निकायलाई सचेत गराउने वा क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्ने हो होइन ।</p> <p>२. छतिवन गा.वि.स. भवन निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर परीक्षण नगरेको ।</p> <p>३. अधिकांश निर्माणस्थलामा होर्डिङ बोर्ड नराखेको ।</p> <p>४. ३३ जना मृतकका कहदारले १ लाख पाउन बाँकी ।</p>	
१२	उस. टोपनारायण शर्मा ई. विनोद महत शा.अ. बालकृष्ण कोइराला	नुवाकोट	१२	२	१	१५	४	२		६	<p>१. गुणस्तरको परीक्षण नभएको, होर्डिङ बोर्ड नराखेको ।</p> <p>२. शान्ति समितिको सचिवको समयमा म्याद थप नभएको ।</p> <p>३. न.पा. र गा.वि.स. स्तरीय भा.स.को लागि बजेटको व्यवस्था नभएकोले परिचालनमा समस्या ।</p> <p>४. राहतको काम गर्न दक्ष जनशक्ति नभएको ।</p> <p>५. द्वन्द्वपीडितको रेकर्ड अद्यावधिक नभएको ।</p>	
१३		रसुवा	७	१	१	९	३	१	१	५		
१४	सस. केदार न्यौपाने उस. नरेश चापागाईं उस. ज्ञानेन्द्र प्र. ढकाल सिडिई दीपक कुमार दास	सिरहा	४	५	२	११	१	५		६	<p>१. तथ्याङ्क संकलनमा शा.स. र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बीच समन्वय नभएको ।</p> <p>२. प्राथमिकतामा नभएका योजनाको पनि छनौट भएको ।</p> <p>३. रकमको आधारमा लागत ईष्टीमेट गर्दा योजना अधूरो भएको ।</p> <p>४. योजनाको गुणस्तर सन्तोषजनक नभएको ।</p> <p>५. कार्यान्वयन तहका सरोकारवाला निकायहरु बीच अनुगमनमा समेत समन्वय नभएको ।</p> <p>६. तराईमा काठको आपूर्ति नहुँदा काममा ढिलाई भएको ।</p> <p>७. विस्थापितको लागि रकम थोरै मानिस धेरै भएकोले बाँड्न सकिएन ।</p>	

सि.नं.	टोलीको सदस्यको नाम	भ्रमण गरेको जिल्ला	कूल आयोजना				अनुगमन गरेको आयोजनाहरु				अनुगमनको निचोड	कैफियत
			DTO	DUDBC	Police/NPTF	जम्मा	DTO	DUDBC	Police/NPTF	जम्मा		
१५		सप्तरी	३	१	१	५	३	१	१	५	१. शान्ति समितिको बैठकमा उपस्थिति न्यून हुने । २. समयमा निकास फुकुवा नभएकोले काममा ढिलाई हुने । ३. पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयको गुणस्तर सन्तोषजनक छैन । ४. कुनै पनि योजना समयमा सम्पन्न हुन सक्ने स्थिती नरहेको । ५. व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षतिको रेकर्ड छैन । ६. एउटै कार्यालयमा लेखा र अन्य फाँट समन्वय छैन ।	
१६		उदयपुर	५		२	७					१. समयाभावले योजनाको स्थलगत निरीक्षण भएन । २. जिल्लास्तरीय अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको ।	
१७		सुनसरी	१९		२	२१	९		२	११	१. छात्रवृत्ति रकम अपुग भै दामासाहीमा वितरण गरेको ।	
१८		मोरङ	२१		१	२२					१. समयाभावले योजनाको स्थलगत निरीक्षण भएन ।	
१९		भक्रापा	१६		१	१७	५			५		
२०	उस. हरिप्रसाद दवाडी का.अ. रामजी दनाई ई. विनोद महत	जुम्ला	२२	८	४	३४	४	३	३	१०	१. बजेट र अख्तियारी समयमा नपुगनु नै मूल समस्या । २. गा.वि.स./न.पा. स्तरीय शान्ति समितिलाई बजेट दिइनुपर्नेमा नदिइएको । ३. मनमोहन र वीपी स्मृति भवननिर्माण उपभोक्ता समिति गठनमा खिचातानी भएको । ४. रु. २५,०००/- लिन एकल महिलाले पुनःविवाह नगरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । ५. LPC र सरोकारवालाबीच समन्वय नभएको । ६. प्रहरितर्फ हिमपातले ढुवानीमा समस्या ।	
२१		दैलेख	१०	६	१	१७	४	२		६	१. फोटोकपी, फ्याक्स जस्ता अ.सा. नहुँदा काममा बाधा परेको । २. खरिगैरा गा.वि.स. भवनको कम्पाउण्डवाल लगाउन जग्गा नपुगेको । ३. केन्द्रबाट राहत तथा अन्य सहायताको विवरण प्राप्त नभएको ।	
२२	उस. दलबहादुर के.सी. शा.अ. हरिप्रसाद चपागाई ई. सृजना पौडेल	मुगु	८	३	१	१२	४	३		७	१. जिल्ला अदालत भवन निर्माण गर्ने क्रममा बाटो भत्कदा gabion wall बनाउनु पर्ने अवस्था आएको । २. जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय, उपस्वास्थ्य चौकी पतुवास, गा.वि.स. भवन कोटडाडा र रारा द्वन्द्वमा क्षति नभए पनि योजनामा परी निर्माणाधीन रहेको । ३. जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको भवन निर्माणमा Retaining wall लगाउनुपर्ने । ४. गा.वि.स. भवन पिना र निगालेबोट प्रा.वि. सेरी निर्माणमा उपभोक्ता समितिले ढिलाई गरेको ।	

सि.नं.	टोलीको सदस्यको नाम	भ्रमण गरेको जिल्ला	कूल आयोजना				अनुगमन गरेको आयोजनाहरु				अनुगमनको निचोड	कैफियत
			DTO	DUDBC	Police/NPTF	जम्मा	DTO	DUDBC	Police/NPTF	जम्मा		
											<p>५. DUDBC जुम्लामा रहेकोले Site Supervision कमी हुँदा स्थानीय DTO बाटै हुनु पर्ने गरी मन्त्रालयले समन्वय गर्नुपर्ने ।</p> <p>६. तेस्रो चौमासिकमा ४० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्न नपाउँदा राहत रकम पनि फ्रिज हुने अवस्था रहेको ।</p> <p>७. LPC सचिव पद रिक्त हुँदा काममा बाधा ।</p> <p>८. समयमा रकम फुकुवा नहुँदा राहत वितरणमा बाधा ।</p>	
२३	उस. टोपनारायण शर्मा शा.अ. वालकृष्ण कोइराला ई. प्रदीप रुपाखेती	धादिङ्ग	१६	१	१	१८	३	१		४	<p>१. होर्डिङ बोर्ड नराखेको र राखेकोमा पनि निर्देशिका बमोजिम नभएको</p> <p>२. गुणस्तर निरीक्षण गर्नेकाम DTO ले नगरेको पाईयो ।</p> <p>३. राहतको अभिलेख अद्यावधिक नभएको ।</p> <p>४. तालिम सञ्चालन नभएको ।</p>	
२४	शा.अ. हरिप्रसाद चापागाई ई. प्रदीप रुपाखेती	वाँके	९	४	१	१४	३	४	१	६	<p>१. आपत कालिन कोषमा शान्ति समितिमा पैसा नहुँदा कर्मचारी वा अन्य व्यक्ति तत्काल पठाउन बाधा परेको छ ।</p> <p>२. राहत निश्चित समय सम्म मात्र गर्नुपर्ने सुझाव छ ।</p>	
२५		बर्दिया	२	१	१	४		१		१		
२६		सुर्खेत	२०	२	१	२३	४	२	१	७	<p>१. उत्तर गंगा गा.वि.स. भवनको डिजाईन विपरित छ । छतबाट पानी चुहिने अवस्था छ ।</p> <p>२. भवनमा विद्युत वायरिङ्गको काम नभएको (उ.गंगा)</p> <p>३. भिखर उच्च मा.वि.को निर्माण कार्य शुरु नै नभएको ।</p> <p>४. कारागार भवनको लागि काठको समस्या परेको ।</p> <p>५. राहत रकम ड्राफ्टको माध्यमबाट आएमा काममा छिटो हुने ।</p> <p>६. खर्चको अख्तियारी GDO मा नभई शान्ति समितिमा हुनुपर्ने ।</p> <p>७. शान्ति समिति पदाधिकारीलाई मध्यस्थताको तालिम दिनुपर्ने ।</p>	
२७	सस. शंकरप्रसाद पाठक उस. हरिहर शर्मा शा.अ. रामकाजी खनाल प्र.अ. शारदादेवी श्रेष्ठ	सर्लाही महोत्तरी धनुषा (नोट : तीन जिल्लाको रिपोर्ट छुट्टा छुट्टै नभएको ।)	९ १ ४	४ ३ २	२ १ २	१५ ५ ६	३ १ १	२ ३ २		<p>५ ४ ३</p> <p>१. DUDBC लाई ३/४ जिल्लाका भवन निर्माणको अख्तियारी जाने हुँदा काममा ढिलाई भयो । जुन जिल्लाको निर्माण हो उही जिल्लाको उही कार्यालयलाई अख्तियारी जानुपर्ने ।</p> <p>२. ५/७ वर्ष अगाडी क्षति भएको संरचनाको हाल मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा क्षतिको सही तथ्याङ्क नआएको ।</p> <p>३. निवेदकको भनाईका आधारमा ५/७ वर्ष पछि क्षतिको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको ।</p> <p>४. पुनर्निर्माणमा भन्दा नवनिर्माणमा बढी रकम खर्च भएको भन्ने जनगुनासो आएको ।</p>		

सि.नं.	टोलीको सदस्यको नाम	भ्रमण गरेको जिल्ला	कूल आयोजना				अनुगमन गरेको आयोजनाहरु				अनुगमनको निचोड	कैफियत
			DTO	DUDBC	Police/NPTF	जम्मा	DTO	DUDBC	Police/NPTF	जम्मा		
	ई. सृजना पौडेल										<p>५. कार्यान्वयन निकायबाट योजनाको स्थलगत अनुगमन नभएको ।</p> <p>६. जग्गा विवादले गर्दा धनुषामा योजना सञ्चालनमा ढिलाई भएको ।</p> <p>७. कम रकममा ठेक्का लिने र काम समयमा सम्पन्न नगरेको ।</p> <p>८. जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीको ठेक्का ५० प्रतिशत घटेर लिएको ले गुणस्तर राम्रो नदेखिएको र निर्माणाधिन ट्वाईलेटको Sanitary Pipe फुटेको देखिएको ।</p> <p>९. लो.से.आ. महोत्तरीको भवन निर्माण गुणस्तर राम्रो नपाइएको ।</p> <p>१०. रकम एकमुष्ट निकास नभएकोले काममा बाधा परेको ।</p> <p>११. LPC मा सेवा संचालन गर्ने पेशकी समेत दिने व्यवस्था नभएको ।</p> <p>१२. मन्त्रालयबाट जारी हुने प्रत्येक सूचना वा जानकारी LPC मा अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने ।</p> <p>१३. प्रहरी चौकीले भाडामा भवन पाउन समस्या भएकोले निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने ।</p> <p>१४. जिल्ला प्रशासन कार्यालय र LPC बीचमा रकम निकास र खर्च सम्बन्धमा समन्वय नभएको ।</p>	
२८	उस. नरेश ढकाल	रोल्पा	११	१	१	१३	४			४	<p>१. मन्त्रालयको बजेटबाट बन्दै गरेको हाम्जा देखि जेलवाङ्गको रुलवाङ्ग जाने सडक निर्माणमा ३ किमी कडा पहरुो हुँदा निर्माणमा कठिनाई भएको । ३/४ मिटरको Supporting wall लगाउनुपर्ने ।</p> <p>२. जेलवाङ्ग नमूनावस्तीमा ८२ सौचालय निर्माण सम्पन्न भएको ।</p> <p>३. मन्त्रालयको बजेटबाट माईकोहाइड्रोले ६४ वटा पोल खरिद गरी ५ वटा वडामा विद्युतीकरण गरेको ।</p> <p>४. ईलाका हुलाक कार्यालय सुलीचौर र पशुसेवा केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएको हस्तान्तरण हुनुपर्ने ।</p>	
२९	सिडिई ध्रुवप्रसाद पौडेल उस. शिवराम न्यौपाने ई. महेश नेपाली ई. लक्ष्मी गुरुङ्ग	पाल्पा	२१	३	६	३०	५	१	१	७	<p>१. पाल्पा दरवार निर्माण सामग्रीमा काठको वीम जोडाईको विषयमा जनगुनासो आएको ।</p> <p>२. DUDBC मा प्राविधिक जनशक्तिको कमी हुँदा काममा बाधा ।</p> <p>३. गा.वि.स. र न.पा. स्तरीय LPC लाई दिने भनिएको बजेट निकास नभएको ।</p>	
३०		गुल्मी	११	१	१	१३	३	१	१	५	<p>१. LPC लाई राहत तथा पुनर्निर्माणका सवै योजनाको पूर्ण तथ्याङ्क केन्द्रबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने ।</p>	

सि.नं.	टोलीको सदस्यको नाम	भ्रमण गरेको जिल्ला	कूल आयोजना				अनुगमन गरेको आयोजनाहरु				अनुगमनको निचोड	कैफियत
			DTO	DUDBC	Police/NPTF	जम्मा	DTO	DUDBC	Police/NPTF	जम्मा		
											२. द्वन्द्वमा भत्केका गा.वि.स. र प्रहरीका भवनलाई पुनर्निर्माणमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने । ३. उपभोक्त समितिको खातामा रकम मौज्जात रहने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्ति अन्त गर्न केन्द्रबाट पहल हुनुपर्ने ।	
३१		रुपन्देही	६		१	७	४		१	५	१. निर्माण सम्पन्न आयोजना हस्तान्तरण भै प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने । २. गा.वि.स. तथा न.पा. स्तरीय LPC लाई सकृयताका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने । ३. द्वन्द्वमा क्षति भएका दयानगर र छतिवन प्रहरी चौकी पुनर्निर्माण	
३२		नवलपरासी	५	१	१	७	४			४	१. सुमनी-७, बर्दघाटमा तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष र प्रतिकार समितिको झडपमा १२ जनाको मृत्यू भएको तिनका हकवालालाई पनि कपिलवस्तु घटना सरहको सुविधा तथा राहत दिनुपर्ने व्यापक माग आएको । २. उक्त स्थानमा नमूनावस्तीको कार्यक्रम लगी पीडितहरूलाई सहयोग पुऱ्याउनुपर्ने ।	
३३	उस. अरविन्द रिमाल उस. शिवराम न्यौपाने ई. महेश नेपाली	कास्की	१९	२	१	२२	४	१	१	६	१. यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की गत वर्ष भित्रमा बनेको तर प्लाष्टर फुटेर पानी जम्ने भएको । २. अनुगमन गरिएका गा.वि.स. कार्यालयहरूको छत ढलानको Slop नमिलेका कारण पानी जमेको । ३. डाडाकोनाक प्रहरी चौकीको र शिशुवाको व्यारेक कोठा डिजाईन अनुसार नवन्दा समस्यायुक्त भएको ।	
३४		वाग्लुङ्ग	११	१	१	१३	२		१	३	१. जि.वि.स. र DTO भवनमा राखेका पाईप हटाउन ७ महिनाको लागि सम्झौता वमोजिम प्रगति नभएको । २. उपभोक्त मार्फत भएका कामको गुणस्तरमा कमी आएको भन्ने अन्तरक्रियामा गुनासो आएको । ३. मन्त्रालयले राहत तथा पुनर्निर्माणका सवै सूचना LPC लाई दिनै पर्ने ४. शान्तिको लागि सञ्चार कार्यक्रमको बजेट वृद्धि हुनुपर्ने । ५. हचुवाको भरमा नयाँनिर्माणमा नलागी द्वन्द्वमा भत्केका गा.वि.स. तथा प्रहरी चौकीको पुनर्निर्माणले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्ने ।	
३५		पर्वत	४		१	५	१		१	२	१. सानामसिना क्रमागत आयोजनाका कारण पुनर्निर्माणको ठोस काम हननुकेको गुनासो आयो । २. आयोजनालाई पूरागर्न प्रयाप्त बजेट दिनुपर्ने । ३. शिफारिश विना नै राहत निकास हुँदा विवाद सृजना भएको । ४. राहत वितरणलाई निश्चित समयलाई आधार तोकी टुग्याँउनु पर्ने ।	

सि.नं.	टोलीको सदस्यको नाम	भ्रमण गरेको जिल्ला	कूल आयोजना				अनुगमन गरेको आयोजनाहरु				अनुगमनको निचोड	कैफियत
			DTO	DUDBC	Police/NPTF	जम्मा	DTO	DUDBC	Police/NPTF	जम्मा		
											५. गा.वि.स. न.पा. स्तरीय LPC लाई बजेट र कार्यक्रम दिनुपर्ने ।	
३६		म्यग्दी	७	१	१	९	३	१	१	५	१. निर्माण सम्पन्न आयोजना हस्तान्तरण भै प्रयोगमा तु.ल्याउनुपर्ने । २. सामुदायिक पुस्तकालयको निर्माणको रकम उपभोक्त समितिले पेशकी लगेको तर काम नथालेको । ३. न्यायाधीश, सीडियो, एलडिओ र डिएसपी क्वाटर निर्माण सम्पन्न भए पनि पानी रसाउने र सीडियो क्वाटरको दोश्रोतलाको उत्तरतिरको कोठामा कार्पे भिज्ने गरी पानी चुहेको ।	