

नेपाल सरकार  
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय  
(पुर्वाधार पुनर्निर्माण महाशाखा)

पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सम्बन्धी  
समीक्षा

(आ.व. २०६६÷०६७)  
२०६६ फागुन १२

आ.व. २०६६÷०६७ को विनियोजित बजेट

क) पुँजीगत : २१९२०००

ख) चालू खर्च : ४३३००

जम्मा : २२३५३००

ग) राहत इकाईतर्फ : १२०४७०

कूल जम्मा : २३५५७७०

आ.व. २०६६÷०६७ को वार्षिक कार्यक्रम

कार्यान्वयन निकाय	आयोजना संख्या			सम्पन्न गर्नुपर्ने संख्या
	क्रमागत	नयाँ	जम्मा	
जि.वि.स.	५९	१३	७२	७१
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग	१०९	९५	२०४	११४
डोलिडार	२४०	८०२	१०४२	७८५
परियोजना	१०	१२	२२	२
जम्मा	४१८	९२२	१३४०	९७२

आ.व. २०६६÷०६७ को अख्तियारी गएको विवरण

कार्यान्वयन निकाय	हालसम्म अख्तियारी गएको रकम (रु. हजारमा)		
	पुँजीगत	चालू	जम्मा
जि.वि.स.	६९२५०	-	६९२५०
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग	७७६६४६	१००००	७८६६४६
डोलिडार	११३८८५६	१०८८४	११४९७४०
परियोजना	२०७२४८	१३१००	२२०३४८
जम्मा	२१९२०००	३३९८४	२२२५९८४

### क्रमागत नमूना वस्ती (७ वटा) अन्तर्गत संचालित आयोजनाहरू

क्र.सं.	आयोजनाको प्रकार	लक्ष्य
१	सडक निर्माण, सुधार	४ वटा (१६.६ कि.मी.)
२	विद्युतीकरण	१ वटा (११ कि.मी.)
३	जलविद्युत आयोजना	३ वटा
४	सिंचाई आयोजना	१ वटा
५	खानेपानी आयोजना	४ वटा
६	विद्यालय भवन	५ वटा
७	तरकारी संकलन केन्द्र	१ वटा
८	अन्य आयोजना	६ वटा
<b>जम्मा</b>		<b>२५ वटा</b>

### परियोजना अन्तर्गत हालसम्म सम्पादित कार्यहरू

- २८ जिल्लाका २१९ आयोजनाहरूको बहुवर्षिय खरिद गुरुयोजना स्वीकृति
- नमूना वस्ती संचालित जिल्लाहरूका लागि कम्प्यूटर, फोटोकपी मेशिन खरिद

#### ३. नमूना वस्ती कार्यक्रमतर्फ :

- क्रमागत नमूना वस्ति अन्तर्गत २५ वटा आयोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको
- नयाँ ६ वटा नमूना वस्तीका लागि परामर्शदातृ संस्थासँग सम्झौता भई अध्ययन कार्य प्रारम्भ भएको

#### ४. जुम्ला सदरमुकाम पुनर्निर्माणतर्फ :

- निर्माण व्यवसायी छनौटका लागि सूचना प्रकाशित भएको

### परियोजना अन्तर्गत हालसम्म सम्पादित कार्यहरू....

#### ५. राष्ट्रिय गोकर्ण शहीद पार्कतर्फ :

- शान्तिद्वारको कार्य ५०% सम्पन्न भएको
- बाउन्डरी वालको विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार भई प्रिक्वालिफिकेशनका लागि सूचना निकाल्ने क्रममा रहेको
- वैकल्पिक मार्गको डिजाइन र लागत अनुमान तयार भई उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्ने क्रममा रहेको
- अन्य भित्री संरचनाको विस्तृत अध्ययनका लागि परामर्शदाता shortlist गरी RFP माग गरिएको
- छुट्टै आयोजना इकाई कार्यालय स्थापना गरी कर्मचारीहरू पदस्थापन गरिएको

#### ६. राष्ट्रिय स्तरका शहीद पार्कतर्फ :

- विभिन्न ५ वटा शहीद पार्क छनौट गरी सम्बन्धित जि.प्र.का.मा अख्तियारी गएको

### परियोजना तर्फ हाल सम्मको वित्तिय प्रगति

खर्च शिर्षक	वित्तिय प्रगति रु हजारमा
६२/३/४/२१०	
१. पुंजीगत खर्च	४१५१
२. चालु खर्च	१५७८
<b>जम्मा</b>	<b>५७२९</b>
६२/३/२११	
१. चालु खर्च	३४९५

द्वन्द्वोत्तर शान्ति तथा पुनर्निर्माण परियोजना अन्तर्गत जि.प्र.का.हरुबाट र राष्ट्रिय शहिद तथा निजामती पार्क आयोजना इकाई कार्यालय गोकर्ण बाट कार्यान्वयन हुने गरि अख्तियारी गएको रु १९ करोड ४२ लाख ४८ हजार को खरिद प्रकया शुरु भएको ।

### जिल्ला बाट प्राप्त प्रगति

दुन्दुत्तर शान्ति तथा पुनर्निर्माण परियोजना बाट ७३ जिल्लाहरू लाई हाल सम्मको प्रगति पठाउन अनुरोध गरिएकोमा ९ वटा जिल्लाहरू बाट प्राप्त विवरण बाट निम्नानुसार स्थिति देखिन्छ :

• ९ जिल्लाको कुल आयोजना संख्या	१११	
• ल. ई. स्वीकृत भएको संख्या	८४	७६ प्रतिशत
• टेण्डर सूचना प्रकाशित भएको संख्या	६५	५९ प्रतिशत
• सम्झौता भै निर्माण कार्य सुरु भएको संख्या	४५	४१ प्रतिशत
• सम्पन्न भएका आयोजना संख्या	२२	२० प्रतिशत
• हस्तान्तरण भएका आयोजना संख्या	१८	१६ प्रतिशत

## धन्यवाद !